

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

аудитории 133 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26

« 15 » января 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 133 в УК-1 по адресу пр. Карла Маркса, 26** для определения перечня необходимых работ по ремонту в связи с ее неудовлетворительным состоянием.

В результате осмотра выявлено следующее.

Последний ремонт в аудитории проводился в 2009 году. Отделка потолков, стен и полов находится в неудовлетворительном состоянии.

В процессе эксплуатации на стенах, потолке и балках появились множественные трещины, местами отошла штукатурка, стены окрашены масляной краской, которая отходит на отдельных участках, линолеум износился, основание пола деформировано. Дверь изношена.

На чугунных радиаторах много неравномерных слоев масляной краски. В течение последних лет плохой нагрев, хотя промывка произведена.

Оконные откосы и подоконники из ПВХ выгорели, есть повреждения.

Установленные светильники, розетки и выключатели подключены через алюминиевый провод. В помещении недостаточный уровень освещения, не хватает розеток для подключения оборудования.

Необходимо:

- выполнить ремонт в помещении с установкой подвесного потолка «Армстронг», заменой двери, подоконников, оконных откосов;


- провести замену провода от этажного щитка на медный с увеличением мощности электропроводки, заменить светильники, установить кабель канал с розетками, щиток с автоматами и выключатель.

- заменить радиаторы и установить регулировочную арматуру.


Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



О.В. Миклухина



В.М. Кузьменко



А.М. Фатхулина