


Утверждаю:  
Ректор СибУПК  В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра  
помещений 3 этажа (электромонтажные работы) в УК №4  
по адресу пр. К. Маркса, 24.**

« 10 » марта 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., зам. начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М., провела визуальный осмотр **помещений 3 этажа в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Помещения 3 этажа здания УК №4 необходимо переоборудовать под учебные аудитории.

В помещениях №№ 2-7, 10, 15-31 по плану БТИ общей площадью 464,9 м<sup>2</sup> расположены кабинеты. Эти помещения будут использоваться как учебные аудитории. Для организации учебного процесса необходимо объединить помещения: 2-6; 16-17; 18-19; 20-23; 24-25; 30-31; 26-27 и 27-29 с установкой новой межкомнатной перегородки в помещении 27. Предполагаемая площадь данных помещений после перепланировки составит около 470 м<sup>2</sup>.

В помещениях 11-12 площадью 15,7 м<sup>2</sup> будет располагаться склад.

В помещениях 13, 14 по плану БТИ общей площадью 33,2 м<sup>2</sup> будут туалеты.







В помещениях 32 и 8 по плану БТИ общей площадью 130,6 м<sup>2</sup> расположены коридоры.

В осматриваемых помещениях проложена старая электропроводка из алюминиевого провода. Установлены разные светильники в каждом отдельно взятом помещении. Недостаточный уровень освещения. Выключатели и розетки старые, недостаточное количество. Места расположения электроприборов не соответствуют новому назначению помещений.

Необходимо выполнить:

- замену алюминиевой электропроводки на медную с разводкой по помещениям и заведением трассы в электрощитовую 1-го этажа; установкой новых щитков, автоматических выключателей, аппаратов, кабель каналов, лотков.
- замену светильников по нормам освещения, выключателей, розеток.
- монтаж сетей для установки слаботочного оборудования.

Подписи:

 Ю.А. Коган  
 Н.А. Цветкова  
 Ж.Н. Чернобай  
 В.М. Кузьменко  
 О.В. Миклухина  
 А.М. Фатхулина