

## Дефектная ведомость

на ремонт асфальтобетонных покрытий дорог и тротуаров, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 54:35:064310:121, 54:35:064310:119 (вдоль зданий по адресам пр.К.Маркса, 24 и 24/2).






Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления СИБУПК Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., начальника отдела эксплуатации ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., инженера отдела эксплуатации ЧУ УИК СИБУПК Коншакова А.В. провели визуальный осмотр асфальтобетонных покрытий дорог и тротуаров и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек 347 м2</b>			
разборки основания и бордюров			
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,02776
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3,73
3	Погрузо-разгрузочные работы	1 т груза	20,7496
бортовые камни			
4	Установка бортовых камней бетонных	100 м	3,73
асфальтобетонное покрытие дорожки 4 см			
5	Розлив вяжущих материалов	т	0,5205
6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2	3,47
Заполнение пазух земель вдоль бордюра			
7	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1,865
<b>Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия на дороге для проезда S- 448,95 м2 и дорожки 80м2</b>			
разборки основания и бордюров			
8	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,09004
9	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,775
10	Погрузо-разгрузочные работы с погрузкой вручную	1 т груза	10
11	Погрузо-разгрузочные работы с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	14,9356
бортовые камни			
12	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,775
асфальтобетонное покрытие проездов 6 см			
13	Розлив вяжущих материалов	т	0,785663
14	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 6 см	1000 м2	0,44895

1	2	3	4
дорожки 4 см			
15	Розлив вяжущих материалов	т	0,12
16	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2	0,8
Заполнение пазух земель вдоль бордюра			
17	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,89
<b>Раздел 3. Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту</b>			
18	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	4

Работы будут проводиться в стесненных условиях в застроенной части городов.

Подписи:

 Ю.А. Коган  
 Н.А. Цветкова  
 Ж.Н. Чернобай  
 О.В. Миклухина  
 А.В. Коншаков