


Утверждаю:
Директор ЧУ управления имуществом комплексом СибУПК
 Н.А. Цветкова
« ____ » _____ 2023 г.

**Дефектная ведомость
на ремонт жилых комнат на 5 этаже общежития №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., директора ЧУ УИК СибУПК Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Вайсбекер О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта Флеммер Е.В. провели визуальный осмотр помещений 13 жилых комнат, кухни и мойки на 5 этаже в общежитии №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2	0,6105
2	Оклейка потолков стеклохолстом	100 м2	0,6105
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	2,035
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	2,035
Раздел 2. Стены			
5	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	5,35
6	Демонтаж уголков ПВХ на клею	100 м	0,624
7	Разборка облицовки оконных откосов из ПВХ	100 м2	0,299
8	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2	0,299
9	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	1,605
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	5,35
11	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	5,35
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	5,35
13	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,624
Раздел 3. Полы			
14	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	2,1
15	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	2,035
16	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,2035
17	Укрепление пола	100 м2	0,6105
18	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,30525
19	Устройство покрытий: из линолеума со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	2,035
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	2,1
Раздел 4. Двери			
21	Снятие дверных полотен	100 м2	0,255
22	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,15

23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,255
24	Установка и крепление наличников	100 м	0,65
Раздел 5. Новый Раздел			
25	Затаривание строительного мусора в мешки	т	10
26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	10
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза	1 т груза	10
Раздел 6. Электромонтажные и сантехнические работы			
28	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,15
29	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,285
30	Установка кранов воздушных	компл	30
31	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,405
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,03
33	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,41
34	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,15
35	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,26
36	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,26
37	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,26

Ю.А. Коган

О.В. Вайсбекер

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Е.В. Флеммер