

Утверждаю:

Ректор СибУПК

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
помещений УК №1 для устройства гардероба на 1 этаже по адресу пр. К.Маркса, 26.**

« 16 » марта 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В., провела визуальный осмотр **помещений УК №1 для устройства гардероба на 1 этаже** по адресу пр.К.Маркса, 26 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Здание учебного корпуса №1 введено в эксплуатацию в 1965 году. На 1 этаже корпуса имеется гардероб (помещение 61) площадью 84,2 м² на 1061 мест. В связи с большим количеством учащихся гардероб не справляется с потоком людей. Необходимо переоборудование помещений 69, 70, 71, 72 под дополнительный гардероб.

В результате осмотра выявлено следующее:

В помещениях 67, 69, 70, 71, 72 расположены кабинеты сотрудников университета. Для устройства гардероба необходимо выполнить демонтаж перегородок между кабинетами и стен, граничащих с коридором 1 этажа УК №1.

Потолки в кабинетах (67, 69 и 70) подвесные (Армстронг), в кабинетах (71 и 72) – окрашены по штукатурке.

Стены окрашены по обоям, видны трещины, грязь.

Покрытие пола из линолеума по мозаичному основанию. По периметру стен установлены ПВХ плинтуса.

Электропроводка, розетки и выключатели расположены на стенах, которые будут демонтированы. Светильники в кабинетах (67, 69 и 70) светодиодные, в кабинетах (69 и 70) - люминисцентные открытого типа в металлическом каркасе. Все элементы подключены через алюминиевый провод.


Радиаторы чугунные.

Необходимо выполнить:

- демонтаж перегородок между кабинетами и стен, граничащих с холлом 1 этажа.
- демонтаж дверных коробок.
- демонтаж подвесных потолков в кабинетах (кроме помещения 67) и устройство потолков Армстронг на общей площади 77,3 м².

- демонтаж плинтусов, линолеума.
- при необходимости - ремонт участков пола из мозаичного покрытия.
- ремонт оставшихся после демонтажа поверхностей стен и колонн.
- замену питающего кабеля и щитка в коридоре с установкой автоматов и кабель каналов, замену светильников на светодиодные по нормам освещения, замену розеток и выключателей.
- окраску радиаторов и труб отопления.
- монтаж ограждения зоны производства ремонтных работ для защиты от пыли 1-го этажа УК №1.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Т.В. Мурзина