

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« ____ » _____ 2023 г.

**Дефектная ведомость
на ремонт двух санузлов на 4 и 5 этажах в общежитии №2 по адресу пр. К.Маркса, 24/1**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., директора ЧУ УИК СИБУПК Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Вайсбекер О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта Левченко Ж.В. провели визуальный осмотр двух санузлов на 4 и 5 этажах в общежитии №2 по адресу пр. К.Маркса, 24/1 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Санузел 4 этаж			
Полы			
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,225
2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,072
3	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,225
4	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,225
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,225
6	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м2	0,245
7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,225
8	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	0,2
Стены			
9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3
10	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,26
11	Демонтаж коробов ГКЛ с металлическим каркасом	100 м2	0,125
12	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных)	100 шт	0,06
13	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
14	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,52
16	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,363
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,52
18	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов: по кирпичу и бетону	100 м2	0,52
19	Установка тримов	100 м	0,19
Потолок			
20	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса:	100 м2	0,225
21	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	0,225


22	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей по готовому каркасу	100 м2	0,225
23	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
24	Светильник на кронштейнах	100 шт	0,02
Окна			
25	Демонтаж оконных откосов ПВХ	100 м2	0,048
26	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,09
27	Облицовка оконных и дверных откосов	100 м2	0,048
28	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,02
29	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,04
Двери			
30	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016
Прочее			
31	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,3
32	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,07
33	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,8
34	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,106
35	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,126
36	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,106
37	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,126
38	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,126
39	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
40	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,02
41	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0342
42	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм	100 м	0,1
43	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, диаметром: 25 мм	100 м	0,12
44	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,12
45	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов	шт	4
46	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (перемычки)	100 м	0,03
47	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02
48	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
49	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	8,5
Раздел 2. Санузел 5 этаж			
Полы			
50	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,224
51	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,072
52	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,224
53	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,224


54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,224
55	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м2	0,242
56	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,224
57	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	0,2
Стены			
58	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,29
59	Демонтаж сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,254
60	Демонтаж коробов ГКЛ с металлическим каркасом	100 м2	0,125
61	Демонтаж люков сантехнических (ревизионных)	100 шт	0,06
62	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
63	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016
64	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,517
65	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,3102
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,517
67	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону	100 м2	0,517
68	Установка тримов	100 м	0,19
Потолок			
69	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,224
70	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м2	0,224
71	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей по готовому каркасу	100 м2	0,224
72	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
73	Светильник на кронштейнах	100 шт	0,02
Окна			
74	Демонтаж оконных откосов ПВХ	100 м2	0,048
75	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,09
76	Облицовка оконных и дверных откосов	100 м2	0,048
77	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,02
78	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,04
Двери			
79	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016
Прочее			
80	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,295
81	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,06
82	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,8
83	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,106
84	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,126
85	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,106
86	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб диаметром: 25 мм	100 м	0,126


87	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,126
88	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
89	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,02
90	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0342
91	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм	100 м	0,1
92	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, диаметром: 25 мм	100 м	0,12
93	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,12
94	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4
95	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (перемычки)	100 м	0,03
96	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02
97	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
98	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,2
99	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	9,2
Раздел 3. Санузел 3 этаж			
100	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м ²	0,138
101	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков	100 м ²	0,138
102	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей по готовому каркасу	100 м ²	0,138



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 О.В. Вайсбекер


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Ж.В. Левченко